

Massapê-CE., 26 de junho de 2023.

Venho por meio deste expediente expor as justificativas para o retardamento do início das obras de **Contratação de Empresa Especializada na execução de Revitalização da Avenida Senador Ozires Pontes, no Município de Massapê-CE., Convênio nº 165/Cidades/2022**, conforme Projeto Básico anexo ao edital de licitação nº 2230801/2022, sob a modalidade de **Tomada de Preços**, que ainda se encontra em fase de conclusão.

Justificativas:

- 1) Inicialmente cabe relatar que o processo licitatório ocorreu de forma satisfatória, dentro dos ditames legais, sendo relegada à segundo plano em razão de outras demandas por parte do setor administrativo, tais como conclusão de licitações e contratos de aquisição de medicamentos, gêneros alimentícios da Merenda Escolar e do Hospital, de material de expediente e limpeza, de kits destinados aos recém-nascidos, de material gráfico, etc.;
- 2) A quadra chuvosa foi outro fator demandante de cuidados para o início da execução, já que dificulta sobremaneira a realização desse tipo de obra civil, com desmanche de serviços já realizados, tendo em vista que toda a obra ocorre à céu aberto;
- 3) Após a resolução de todos os entraves, cumpre informar que o objeto está em fase de conclusão, findando seu último prazo recursal, o da fase de propostas de preços, na próxima quarta-feira, dia 27/06. Logo, a partir do dia 28/06/2023 o procedimento licitatório já poderia ser contratado, caso não haja interpelação recursal de algum licitante.

Agradeço desde já a atenção dispensada.



José Evlásio Farias
Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente

Ilmo. Sr.
JOSÉ JÁCOME CARNEIRO ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO DAS CIDADES
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
NESTA